

LIVELLO 1		LIVELLO 2		LIVELLO 3		LIVELLO 4									
1.0	Progetto del Sottopasso Ciclo pedonale	1.1	scavo	1.1.1	scavo a sezione ristretta	1.1.1.1	Esecuzione scavi								
						1.1.1.2	Movimentazione del terreno								
						1.1.1.3	Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta								
						1.2	Blocco C.A. Sottopasso	1.2.1	sottofondazione	1.2.1.2	Realizzazione di casseformi a perdere per magrone				
										1.2.1.3	Preparazione di calcestruzzo Magrone				
										1.2.1.4	Esecuzione gettata del Magrone				
										1.2.2	Fondazione	1.2.2.1	Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco sottopasso		
												1.2.2.2	Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondzione del blocco sottopasso		
												1.2.2.3	Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondzione del Blocco Sottopasso		
												1.2.2.4	Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco sottopasso		
												1.2.2.5	Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco sottopasso		
												1.2.3	Pareti verticali controterra	1.2.3.1	Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso
												1.2.3.2	Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco sottopasso		
												1.2.3.3	Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso		
												1.2.3.4	Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco sottopasso		
												1.2.3.5	Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco sottopasso		
										1.2.4	Solaio	1.2.4.1	Realizzazione della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso		
												1.2.4.2	Lavorazione e posa ferri di armatura per il solaio del blocco sottopasso		
												1.2.4.3	Preparazione del calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso		
												1.2.4.4	Esecuzione del getto in calcestruzzo per il solaio del blocco sottopasso		
												1.2.4.5	Disarmo della carpenteria per il solaio del blocco sottopasso		
												1.2.4.6	Realizzazione dello strato impermeabilizzante con pendenza dell'1% del Blocco Sottopasso		
										1.3	Blocco C.A. 1-4 (Nord-Sud)	1.3.1	sottofondazioni	1.3.1.1	Realizzazione di casseformi a perdere per magrone
														1.3.1.2	Preparazione di calcestruzzo Magrone
														1.3.1.3	Esecuzione gettata del Magrone
						1.3.2	Fondazioni	1.3.2.1	Realizzazione della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.2.2	Lavorazione e posa ferri di armatura per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.2.3	Preparazione del calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.2.4	Esecuzione del getto in calcestruzzo per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.2.5	Disarmo della carpenteria per la struttura di fondazione del blocco 1-4 (nord-sud)						
						1.3.3	Pareti verticali controterra	1.3.3.1	Realizzazione della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.3.2	Lavorazione e posa ferri di armatura delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.3.3	Preparazione del calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.3.4	Esecuzione del getto in calcestruzzo delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)						
								1.3.3.5	Disarmo della carpenteria delle pareti per il blocco 1-4 (nord-sud)						
						1.4	Pavimentazione stradale	1.4.1	rinforzo pavimentazione stradale					1.4.1.1	Movimentazione del terreno per il rinforzo del conglomerato cementizio stradale
														1.4.1.2	Esecuzione reintegro del rinforzo per il rinforzo del conglomerato cementizio stradale
										1.4.1.3	Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinforzo del conglomerato cementizio stradale				
1.4.1.4	Livellamento del rinforzo														
1.4.2	conglomerato cementizio	1.4.2.1	Preparazione di malte, cemento, asfalto												
		1.4.2.2	Posa di rivestimenti realizzati in opera (asfalto, cemento) strato 2 del conglomerato cementizio stradale												
		1.4.2.3	Rifinitura delle superfici pavimentate e/o rivestite strato 1 conglomerato cementizio stradale												
1.5	rinterro	1.5.1	rinterro della sezione ristretta	1.5.1.1	Movimentazione del terreno per il rinterro del sito										
				1.5.1.2	Esecuzione del rinterro del sito										
				1.5.1.3	Movimentazione e stoccaggio di materiali di risulta del rinterro del sito										